

Aufheizprotokoll für Zementestriche

Allgemein

Bei Fußbodenheizung ist ein Aufheizprotokoll nach DIN 4725 Teil 4 vom Heizungsbauer zu führen, das dem Endbelastungsverarbeiter vorzulegen ist. (Ggf. Rückfax an 09901/ 949296 oder email info@estrobau.de)

Vor Belegen des Estrichs mit Bodenbelägen ist der Feuchtigkeitsgehalt mittels CM-Gerät zu messen. (Richtlinien zum Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs sind vom Hersteller der Bodenbeläge zu beachten.) Drei Tage nach Erreichen der Verlegereife ist der Estrich mit dem Bodenbelag zu versehen, da bei ungünstigen bauklimatischen Bedingungen eine teilweise Rückfeuchtung des Estrichs nicht auszuschließen ist.

Baustellenprotokoll

Estricheinbau: _____

! Aufheizbeginn: „Frühestens 21 Tage nach Estricheinbau“ !

| Belegreifheiztag | Soll -Vorlauftemperatur | Abgelesene Vorlauftemperatur | Datum, Uhrzeit | Prüfer |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 01. Tag | 20 ° C | | | |
| 02. Tag | 20 ° C | | | |
| 03. Tag | 20 ° C | | | |
| 04. Tag | 25 ° C | | | |
| 05. Tag | 30 ° C | | | |
| 06. Tag | 35 ° C | | | |
| 07. Tag | 40 ° C | | | |
| 08. Tag | 45 ° C | | | |
| 09. Tag | 50 ° C | | | |
| 10. Tag | 55 ° C | | | |
| 11. Tag | 55 ° C | | | |
| 12. Tag | 55 ° C | | | |
| 13. Tag | Folientest durchgeführt, Wird Feuchte festgestellt, dann weiterheizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM- Messung | | | |
| __ Tag | 55 ° C | | | |
| __ Tag | 55 ° C | | | |
| __ Tag | Erneuter Folientest durchgeführt, Wird Feuchte festgestellt, dann weiterheizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM- Messung | | | |
| Nach der Belegreife | Soll -Vorlauftemperatur | Abgelesene Vorlauftemperatur | Datum, Uhrzeit | Prüfer |
| __ Tag | 45 ° C | | | |
| __ Tag | 35 ° C | | | |
| __ Tag | 25 ° C | | | |
| __ Tag | abgeschaltet | | | |
| __ Tag | Belegreife geprüft | CM- Messung | Ergebnis _____ % | |
| Bestätigung durch Datum/Unterschrift: | | | | |
| | Bauherr/Auftraggeber beauftragt | Bauleiter/Architekt überwacht | Heizungsbauer ausgeführt | Oberbodenleger ausgeführt |
| Belegreifheizen | | | | |
| Folientest | | | | |
| Feuchtemessung | | | | |

Bodenbelagsverlegung begonnen (Datum) _____ Bodenbelagsverlegung fertig gestellt (Datum) _____