



# Heizprotokoll

zum Funktionsheizen der zementären Schnellestriche

## UZIN SC 970 | UZIN SC 980 | UZIN SC 960

<b>Auftraggeber:</b>
<b>Bauvorhaben / Gebäude:</b>
<b>Bauabschnitt:</b>
<b>Raum:</b>

### Vorbemerkungen:

- ▶ Die Raumtemperatur sollte während der Verlegung und Erhärtung des Estrichs ca. 15 – 18 °C betragen. Wir empfehlen in der kalten Jahreszeit die Heizung bereits von Verlegebeginn an mit geringer Vorlauftemperatur in Betrieb zu nehmen.
- ▶ Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung der Anforderungen des Merkblattes FBH-M1 der „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“.
- ▶ Um überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren sind die Räume in geeigneter Weise zu Lüften (Stoßlüften). Zugluft ist zu vermeiden.
- ▶ Die Estrichoberfläche muss frei von Baumaterial, Folien o.ä. sein.
- ▶ Während der Durchführung des Funktionsheizens ist die Nachtabsenkung außer Betrieb zu nehmen.

### Dokumentation der Durchführung:

Art des Schnellestriches:

**UZIN SC 970**       **UZIN SC 980**       **UZIN SC 960**

Heizsystem: \_\_\_\_\_ Estrichdicke: \_\_\_\_\_ cm      Rohrüberdeckung: \_\_\_\_\_ cm

Tag:	Ablauf:	Datum:	Ausgeführt durch:
Einbaudatum / letzter Einbautag:			
1	Liegezeit		
2	Liegezeit		
3	Beginn Funktionsheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur		
4	25 °C halten		

5	Vorlauftemperatur anheben auf maximale Vorlauftemperatur von 45 °C		
6	Vorlauftemperatur von 45 °C halten		
7	Vorlauftemperatur von 45 °C halten		
8	Ende Funktionsheizen (bei Frostgefahr ist die Anlage entsprechend in Betrieb zu lassen)		

**Wichtig:**

- ▶ Die Belegreife ist erreicht, wenn die geforderte Restfeuchte (CM-Messung) erreicht ist. Die CM-Messung wird, wie in der Arbeitsanweisung CM Messung beschrieben, mit einer Einwaage von 50 g und Ablesezeit nach 10 min. durchgeführt
- ▶ Die CM-Messung nur an den gekennzeichneten Messstellen durchführen.
- ▶ Produktdatenblatt des eingesetzten UZIN-Schnellzements beachten.

**Belegreife erreicht am:** \_\_\_\_\_

**Beginn der Oberbodenverlegung:** \_\_\_\_\_

**Bestätigung der durchgeführten Maßnahmen:**

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum Heizungsbauer                      Stempel / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum Oberbodenleger                      Stempel / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum Bauleiter/Architekt                      Stempel / Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum Bauherr/Auftraggeber                      Stempel / Unterschrift